



# Silver Spring

**Reunión #9 del Equipo Comunitario Asesor - CAT**

**-21 de junio de 2022-**

**Matthew Pollack PE, PMP**

Director Ejecutivo

**Gary Witherspoon**

Director Adjunto de Proyecto - Difusión Comunitaria

**Mike Gales**

Gerente de área

**Dwain Sanders**

Gerente de Operaciones

**Carla Julian**

Gerente de Compromiso Comunitario

- Introducción del personal
- Actualización del proyecto
- Descripción general de la construcción
  - Trabajo completado
  - Progreso Fotos
  - Próximos trabajos
- Preguntas y respuestas




# SEGMENTO DE CAT DE SILVER SPRING




## Estaciones en este segmento:

- Silver Spring Metro
- Silver Spring Library
- Dale Drive



- Contrato modificado aprobado por unanimidad por la Junta de Obras Públicas de Maryland en enero de 2022
- Maryland Transit Solutions (MTS) firmó como el nuevo Constructor de Diseño en abril de 2022
- Las firmas de construcción Dragados USA y OHL USA aportan una amplia experiencia en megaproyectos, incluido el aeropuerto de Los Ángeles LAX People Mover y el proyecto de ferrocarril de Long Island Railroad East Side en Nueva York.
- La Línea Morada está programada para iniciar operaciones a fines del 2026
- La construcción aumenta este verano

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO



Durante los últimos 18 meses, MDOT MTA avanzó la construcción al completar:

- 77% de las reubicaciones de servicios subterráneos
- 17 paredes
- Portal este del túnel de Plymouth y restauración del estacionamiento de Kenwood House sobre el portal occidental
- Arranque y puesta en marcha de la Instalación de Operaciones y Mantenimiento de Glenridge

# CRONOGRAMA DEL PROYECTO



# VEHÍCULO TREN LIGERO (VTL)

- La producción de los vehículos tren ligero ha continuado con 22 de 26 ya producidos y listos para enviar.
- Entrega de VTL a partir del otoño de 2023 a las instalaciones de Operaciones y Mantenimiento de Glenridge (OMF)
- 80 asientos disponibles, con capacidad para 400 pasajeros parados
- Piso bajo con puertas anchas
- Espacio flexible y asientos plegables para acomodar ocho sillas de ruedas y almacenaje de bicicletas



## Mantenimiento y cuidado continuo en toda la alineación

- Repavimentación de baches/carreteras
- Control de erosión y sedimentos
- Cortado de césped/limpieza de locaciones

## Ramsey Street

- Reubicación de alcantarillado completada
- Reubicaciones continuas de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones




## Georgia Avenue

- Continúan las reubicaciones de servicios públicos: líneas de agua, telecomunicaciones y gas

## Bonifant Street

- Reubicaciones continuas de servicios públicos subterráneos: gas, agua, alcantarillado y electricidad
- Reubicaciones continuas de servicios generales: electricidad y telecomunicaciones



## Wayne Avenue

- Fenton Street a Dale Drive: reubicaciones continuas de servicios públicos subterráneos: gas y alcantarillado
- Dale Drive a Manchester Place: reubicaciones continuas de alcantarillado y telecomunicaciones

## Sligo Creek Parkway a Plymouth Tunnel

- Reubicaciones continuas de servicios públicos: alcantarillado y telecomunicaciones



## **Ramsey Street**

- Completar reubicaciones subterráneas de agua, gas y electricidad

## **Georgia Avenue**

- Completar reubicaciones subterráneas de agua, gas y telecomunicaciones

## **Bonifant Street**

- Completar reubicaciones subterráneas de agua, gas y telecomunicaciones

## **Wayne Avenue**

- Completar reubicaciones subterráneas de agua, gas y telecomunicaciones

## **Sligo Creek Parkway to Plymouth Tunnel**

- Completar reubicaciones de agua, alcantarillado y telecomunicaciones

## 16<sup>th</sup> Street (Spring Street a Colesville Road)

- Comenzar las reubicaciones de servicios públicos y las instalaciones de gestión de aguas pluviales a lo largo de las vías de CSX

## Silver Spring Transit Center (SSTC)

- Reanudar labores en SSTC
- Comenzar a trabajar en el entrepiso



## **Bonifant Street**

- Reubicaciones anticipadas de servicios públicos no completadas por MTA


## **Wayne Avenue (destacando el patrón de tráfico Wayne Avenue)**

- Comenzar la construcción del desagüe pluvial de 60” en Sligo Creek
- Construir una tubería principal de agua de 54 pies a lo largo del lado oeste de Wayne Avenue

## **Sligo Creek Bridge (sobre Wayne Avenue)**

- Tráfico limitado en el lado sur del puente existente
  - Se realizará una notificación pública antes de los cambios en el patrón de tráfico.
- Comenzar la demolición del lado norte del puente
- El patrón de tráfico se modificará por fases


# FASE 1 – IMPACTOS AL TRÁFICO DE WAYNE AVENUE



## Fase 1 – Otoño de 2022

- El tráfico se reduce a un carril en cada dirección y se cambia al lado sur de Wayne Ave
- Durante este tiempo, no habrá opción de doblar a la izquierda desde Wayne Ave hacia Sligo Creek Pkwy.


# FASE 1 – DESVÍO EN SLIGO CREEK PARKWAY



## Fase 1 – Desvío Sligo Creek Pkwy

- No gire a la izquierda desde Wayne Ave. hacia Sligo Creek Pkwy.
- Desvío:
  - Gire a la izquierda en Dale Dr.
  - Gire a la derecha en Colesville Rd.


# FASE 2 – IMPACTOS AL TRÁFICO DE WAYNE AVENUE



## Fase 2 – Primavera/Verano 2023

- El resto del puente está construido
- El tráfico se desplaza hacia el lado norte de Wayne Ave y se limita a un carril en cada dirección
- Está cerrada una parte de Sligo Creek Pkwy al sur de Wayne Ave

## FASE 2: DESVÍO DE SLIGO CREEK PARKWAY



### Fase 2: Desvío en Sligo Creek Pkwy

- Sligo Creek Parkway está cerrado entre Wayne Ave y Piney Branch Rd
- Acceso de tráfico local solo a Sligo Creek Pkwy desde Piney Branch Rd

### Desvíos:


- Desde el Sur
  - Gire a la derecha en Piney Branch Rd
  - Gire a la izquierda en Flower Ave
  - Gire a la izquierda en Wayne Ave
- Desde el Norte
  - Gire a la izquierda en Wayne Ave
  - Gire a la derecha en Manchester Rd
  - Gire a la derecha en Piney Branch Rd

# REPRESENTACIÓN DE SILVER SPRING METRO



Note – Artist rendition, station features included may not be final. Art-in-Transit selection not featured.

# PLANO DE LA ESTACIÓN DE SILVER SPRING METRO




**SILVER SPRING TRANSIT CENTER STATION**

# REPRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA SILVER SPRING




Note – Artist rendition, station features included may not be final. Art-in-Transit selection not featured.

# PLANO DE LA ESTACIÓN DE LA BIBLIOTECA SILVER SPRING




**SILVER SPRING LIBRARY**

# PLANO DE LA ESTACIÓN DALE DRIVE



**DALE DRIVE STATION**

- Los patrones de tráfico existentes cambiarán a medida que se realice el trabajo, según sea necesario.
- El trabajo puede ocurrir en ambos lados de la carretera y a través de las calles.
- Cuando se requiera el cierre de un carril, se distribuirá un aviso por mensaje de texto y correo electrónico (se requiere registro a través de [purplelinemd.com](https://purplelinemd.com)).
- Se colocarán conos y barriles naranjas (barricadas temporales).
- Operaciones de abanderado dirigirán el tráfico, cuando sea necesario.
- El trabajo subterráneo de servicios públicos puede requerir planchas temporales en las carreteras.



Regístrese para actualizaciones de construcción en:

[purplelinemd.com](http://purplelinemd.com)

Envíenos un correo electrónico:

[outreach@purplelinemd.com](mailto:outreach@purplelinemd.com)

Llámenos:

**443-451-3706/ 443-451-3705 (Español)**

Síguenos:

[@purplelinemd](#)



¿PREGUNTAS?



**MUCHAS GRACIAS**