



University Boulevard

Reunión #7 de CAT


-1 de diciembre de 2020-

SEGMENTO DE CAT DE UNIVERSITY BOULEVARD



Estaciones en este segmento:

- Takoma-Langley
- Riggs Road
- Adelphi Road-UMGC-UMD



- **Introducción**
- **Actualización de Proyecto**
- **Construcción gestionada por MDOT MTA**
- **Recordatorios de Construcción**
- **Actualización de Arte-en-Tránsito**
- **Preguntas**

INTRODUCCIÓN

Gary Witherspoon

Director Adjunto de Proyecto, Alcance Público y Comunicaciones, MDOT MTA

Matthew Pollack, PE, PMP

Director Ejecutivo, Desarrollo y Entrega de Tránsito

Vernon G. Hartsock, PMP

Director de Proyecto en Funciones

Matthew Pollack, Director Ejecutivo

- Un ingeniero profesional (PE, por sus siglas en inglés) con mas de 30 anos de experiencia en tren ligero y pesado
- Criado en el condado de Montgomery y actualmente residiendo en el condado de Prince George.

Vernon Hartsock, Director de Proyecto en Funciones

- Un profesional de gerencia de proyecto (PMP, por sus siglas en inglés) con 28 anos de experiencia con MDOT MTA, subiendo al rango de ingeniero jefe antes de unirse a la Línea Morada
- Superviso el diseño y construcción de varios proyectos capitales del MDOT MTA, incluyendo tren ligero de doble vía y el sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA, por sus siglas en inglés).
- Criado en Baltimore y vivió en 33rd Street, justo una cuadra del antes hogar del Memorial Stadium.

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO LÍNEA MORADA



Larry Hogan
Governor
Boyd K. Rutherford
Lt. Governor
Gregory Slater
Secretary

FOR IMMEDIATE RELEASE:
November 24, 2020

Contact:
[Erin Henson](#), MDOT, 410-865-1025
[John Undeland](#), PLTP, 703-785-3461

**MDOT, Meridiam, Star America and Fluor Reach \$250 Million Agreement
to Settle All Purple Line Claims and Terminate Purple Line Litigation**

Formal Settlement Pending BPW Review

Si el acuerdo de conciliación es aprobado por la Junta de Obras Públicas:

- Purple Line Transit Partners (PLTP) permanecerá como concesionario.
- PLTP iniciará una solicitud para un nuevo contratista de diseño y construcción.
- MDOT y MTA continuarán gestionando la construcción durante el período intermedio.
- PLTP gestionará la finalización de la construcción, comienzo de servicio y las operaciones.
- La colaboración comunitaria seguirá siendo fundamental para el éxito del proyecto.

CONSTRUCCIÓN GESTIONADA POR MDOT MTA



Durante octubre/noviembre, MDOT MTA y los contratistas han estado trabajando en conjunto para continuar:

- La manufactura de los vehículos de tren ligero y otros componentes claves para el proyecto, incluyendo componentes eléctricos y pistas especiales;
- Completando diseños finales de construcción para gestión de aguas lluvias y sistemas inteligentes de transporte a lo largo de la alineación.

Comenzado con unos cuantos ubicaciones, MDOT MTA esta dirigiendo la reasunción de construcción en sitio a lo largo de la alineamiento. Mientras se contraten contratistas, el volumen de trabajo incrementara.

- Pessoa Construction Company – Reubicaciones de servicios de agua y alcantarilla y trabajo de concreto
- Henkels & McCoy – Reubicaciones de servicio de gas y de eléctrico aéreo
- M. C. Dean – Sistemas y trabajo eléctrico
- Empire Landscaping – Mantenimiento de erosión y control de sedimentos
- Traffic Engineering Services – Apoyo de mantenimiento de trafico
- Aves Construction – Reubicaciones de tubería de agua
- Interlock Steelworkers – Instalación de acero para soporte de hormigón en el puente Northwest Branch
- JB Fay – Trabajo de la cubierta del puente del Northwest Branch
- Priority Construction – Construcción de pared

- Corto Plazo (3 a 6 meses)
 - Puente del Northwest Branch – Completar la plataforma del puente en dirección oeste, muros de contención y pavimentación de carreteras
 - Reubicación de la tubería de agua
 - Reubicaciones de servicios públicos aéreos



- Largo Plazo (6 a 12 meses)
 - Puente del Northwest Branch – Cambio de tráfico al puente en dirección oeste para completar la plataforma del puente en dirección este, muros de contención y pavimentación de carreteras
 - Continuación de aceras, cunetas, instalación de desagües pluviales, conexiones de calzadas y ampliación de obras viales
 - Continuación de las reubicaciones de servicios públicos subterráneos y aéreos
 - Instalación de semáforos



RECORDATORIOS DE CONSTRUCCIÓN

- Los flujos de tráfico existentes se modificaran con el cambio de trabajo, según sea necesario
- El trabajo se realizará en ambas direcciones y a través de los caminos de la vía
- Cuando el cierre de un carril sea necesario, se avisara por mensaje de texto y correo electrónico por lo cual es necesario registrarse a través de purplelinemd.com
- Conos y barriles de naranja (barricadas temporales) estarán en su lugar.
- Personal de señalización dirigirá el tráfico cuando sea necesario
- El trabajo de utilidades subterráneos puede requerir placas temporales



MANTÉNGASE AL DÍA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN



- Inscríbese para los avisos de construcción por purplelinemd.com
- Para preguntas y comentarios sobre el proyecto, comuníquese con el equipo de alcance público de MDOT MTA
 - Correo electrónico: outreach@purplelinemd.com
 - Teléfono: (443) 451-3705 (español); 443-451-3706 (inglés)

ACTUALIZACIÓN DE ARTE-EN-TRÁNSITO

ACTUALIZACIÓN DE ARTE-EN-TRÁNSITO

- 18 de 22 contratos de arte-en-tránsito han sido ejecutados completamente
- Aproximadamente la mitad de los contratos totalmente ejecutados se encuentran en el condado de Prince George, para las estaciones que se enumeran a continuación:

- Takoma Langley
- Riggs Road
- Adelphi Road-UMGC-UMD
- Campus Drive-UMD
- Balt. Ave.-College Park-UMD
- College Park Metro-UMD
- Riverdale Park North-UMD
- New Carrollton

Selected Artist: **Vicki Scuri**



New Carrollton Metro Station

Selected Artist: **David Franklin**



Riverdale Park North UMD Station

Selected Artist: **Lynn Basa**



College Park Metro UMD Station

Selected Artist: **Volkan Alkanoglu**



Takoma-Langley Station

Selected Artist: **Linda DePalma**



Riggs Road Station

Selected Artists: **Norman Lee & Shane Allbritton**



Adelphi Road UMD Station

Selected Artist: **Murray Legge**



Campus Drive UMD Station

Selected Artist: **Walter Hood**



Balt. Ave.-College Park UMD Station

PREGUNTAS

- ¿Espera que alguna parte del diseño del proyecto cambie ahora bajo el acuerdo de conciliación?
- ¿Es posible acelerar la finalización de cierta infraestructura en y alrededor del proyecto que es perjudicial para la comunidad?

- ¿Cuál es la perspectiva de buscar asistencia federal adicional, con el próximo cambio en el liderazgo ejecutivo a nivel federal?
- ¿Qué nuevos plazos generales podemos esperar para la finalización de varios aspectos del proyecto?

¿OTRAS PREGUNTAS?



¿AUN MAS PREGUNTAS?

Por favor envíe sus preguntas por correo electrónico a outreach@purplelinemd.com antes del 8 de diciembre para inclusión en el documento de Preguntas & Respuestas que será publicada en línea.

¡GRACIAS POR ASISTIR!



University Boulevard

Reunión #7 de CAT

-1 de diciembre de 2020-