Purple Line CATs
Community Advisory Teams



College Park

Reunión #6 de CAT

14 de abril de 2020

Gary Witherspoon

Director Adjunto de Proyecto

Alcance Publico y Comunicaciones, MDOT MTA

John Koussis

Ingeniero de Proyecto, Área 3, Segmento 6, PLTC

Shaquanna Shields

Supervisora de Comunicaciones, PLTC

ITINERARIO DE LA REUNIÓN

- **Actualización del proyecto de Purple Line**
- **Itinerario de progreso de construcción**
  - Trabajo completado
  - Fotos de progreso
  - 6 meses de anticipación
- **Mantenimiento de tráfico y seguridad peatonal**
- **Horas de trabajo de construcción**
- **Cómo enviar una pregunta**

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

- La construcción esta aproximadamente 28% completa
- El objetivo de MDOT MTA es abrir Purple Line en dos fases
  - Fase 1 para diciembre de 2022: 6 estaciones operativas de New Carrollton Metro-College Park Metro
  - Fase 2 a mediados de 2023: se abrirán las 15 estaciones restantes
- El Estado considera que las empresas de construcción comercial y residencial son esenciales para seguir operando durante el estado de emergencia de Maryland. A medida que Purple Line entra en esta categoría, el trabajo continuará avanzando con medidas de seguridad adicionales para mantener a nuestro personal y al público seguros.

VEHÍCULOS DE TREN LIGERO


- El primer LRV, por sus siglas en ingles, tiene un avance de 60% en torno de pruebas en Elmira, Nueva York, y se dirigirá a la Instalación de Operaciones y Mantenimiento de Glenridge en el Condado de Prince George para realizar pruebas locales a fines de 2020.



SEGMENTO DE CAT: COLLEGE PARK

Estaciones en este segmento:

- Adelphi Road - UMGC-UMD
- Campus Drive - UMD
- Baltimore Avenue - College Park - UMD
- College Park Metro - UMD
- Riverdale Park North - UMD



REPRESENTACIÓN DEL PLATAFORMA CENTRAL

Aquí se muestra una estación de plataforma central "típica" de Purple Line. Ambas estaciones a continuación son plataformas centrales; es decir, las pistas corren a ambos lados de la plataforma con el refugio en el centro.

- Adelphi Road – UMGC – UMD
- College Park Metro



REPRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA LATERAL

Aquí se muestra una estación de plataforma lateral "típica" de la Purple Line. Las tres estaciones a continuación son plataformas laterales; es decir, hay plataformas en el exterior de cada una de las vías con los trenes que atraviesan el área central.

- Campus Drive – UMD
- Balt. Ave. – College Park – UMD
- Riverdale Park North – UMD



TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

- **Campus Drive West**
  - Instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos continuó
  - Reubicaciones de servicios públicos continuó
  - Trabajo de drenaje pluvial continuó
  - Remoción mediana y pavimentación temporal realizada
  - Comenzó la instalación temporal de la señal en las intersecciones de University Blvd./Campus Dr. y Adelphi Rd./Campus Dr.
  - Comenzaron las mejoras del terreno en el lado sur del Campus Dr.
  - Comenzó la reubicación de la línea de agua de 60 pulgadas en Presidential Dr.
    - Implementado el cierre temporal de una semana del Campus Dr. 29 de marzo - 6 de abril de 2020

FOTO DE PROGRESO: CAMPUS DRIVE

- Vista aérea de la construcción alrededor de Presidential Drive



FOTO DE PROGRESO: UNIVERSIDAD DE MARYLAND

- Vista aérea de la construcción alrededor de la “M” de la Universidad de Maryland



TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES *(continuado)*

- **University of Maryland**
  - Reubicaciones de servicios públicos continuó
  - Instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos continuó
  - Comenzó la construcción y mejoras del terreno para la nueva "**M**"
    - "**M**" existente permanecerá en su lugar durante este tiempo
- **Rossborough Lane**
  - Instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos continuó
  - Comenzó la demolición del pavimento del estacionamiento

FOTO DE PROGRESO: CAMPUS DRIVE EAST

- Reubicaciones de servicios públicos continuó a lo largo de Campus Drive East



TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES *(continuado)*

- **Campus Drive East**
  - Construcción de la estación de bombeo continuó
  - Comenzó la demolición de la acera y la instalación de drenaje pluvial en el paso subterráneo
  - Instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos continuó
  - Reubicaciones de servicios públicos continuó
- **College Park Metro**
  - El circuito de autobuses de College Park Metro permanece cerrado
  - Reubicaciones de servicios públicos continuó
  - Instalación de la sistema de drenaje pluvial continuó
  - Comenzó la reubicación de la línea de agua de 60 pulgadas en la estación de metro College Park

FOTO DE PROGRESO: COLLEGE PARK METRO

- Vista aérea de la construcción en la estación de College Park Metro



TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES *(continuado)*

- **River Road**
  - Comenzó la construcción del muro de contención al sur de la estación de College Park Metro
  - Comenzó la instalación de los cimientos del sistema de catenaria aérea
  - Continuación de la construcción del puente de tren ligero sobre el rio tributario noreste de Anacostia
    - Cimentación de la viga completada en febrero de 2020

FOTO DE PROGRESO: RIVER ROAD

- Vista aérea del puente LRV adyacente a River Road sobre el rio tributario del noreste del rio Anacostia



6 MESES DE ANTICIPACIÓN

- **Campus Drive West**
  - Continuar la instalación de drenaje pluvial
  - Continuar la reubicación de la línea de agua de 60 "en Presidential Dr.
  - Completar instalación de la señal temporal y cambio de tráfico en las intersecciones de University Blvd./Campus Dr. y Adelphi Rd./Campus Dr.
  - Ampliación de la carretera Campus Dr. en dirección este entre Adelphi Rd. y Presidential Dr. para acomodar la futura estación de la Purple Line
  - Comenzar los trabajos de cimentación para la subestación de potencia de tracción al este de Adelphi Rd.
  - Comenzar el trabajo de pista en la intersección de University Blvd. y Campus Dr.

6 MESES DE ANTICIPACIÓN *(continuado)*


- **University of Maryland**
  - Continuar la construcción de drenaje pluviales y una nueva carretera en Presidential Dr. a través del lote 1 hacia el campus
  - Continuar las reubicaciones de servicios públicos
  - Completar construcción de la nueva "M" y eliminación del círculo de tráfico existente
- **Rossborough Lane**
  - Continuar las reubicaciones de servicios públicos en Baltimore Ave. y Rossborough Ln.
  - Continuar con la instalación de drenaje pluvial y la reconstrucción de la carretera al este de Baltimore Ave..

6 MESES DE ANTICIPACIÓN *(continuado)*

- **Campus Drive East**
  - Continuar las reubicaciones de servicios públicos y la instalación de drenaje pluvial desde Baltimore Ave. al paso subterráneo
  - Completar construcción de la estación de bombeo en el verano de 2020
  - Cierre completo del segmento de Campus Dr. entre el sendero Paint Branch Trail y River Rd. para facilitar la construcción mayor
    - Reapertura de la acera y la carretera con el trazado de vías del tren ligero incorporado una vez completado
    - Desvío detallado en la siguiente diapositiva

DESVÍO DE CAMPUS DRIVE EAST

- A partir del 19 de abril de 2020, Purple Line cerrará un segmento de Campus Drive entre el sendero Paint Branch Trail y River Road para la construcción.
- El cierre estará vigente por aproximadamente 15 semanas
- Solo se permitirá el acceso local



6 MESES DE ANTICIPACIÓN *(continuado)*

- **College Park Metro**
  - El circuito de autobuses de College Park Metro permanecerá cerrado hasta el otoño de 2020
  - Continuar las reubicaciones de servicios públicos
  - Continuar la instalación de sistemas de drenaje pluvial
  - Comenzar la pavimentación de concreto para el nuevo bucle y pista del autobús
  - Comenzar la construcción del muro de contención para la futura estación de Purple Line
- **River Road**
  - Continuar la construcción del muro de contención al sur de la estación de College Park Metro
  - Comenzar la clasificación y la instalación de la pista de lastre
  - Terminar la construcción del puente LRV sobre el rio tributario del noreste del rio Anacostia
    - El sendero Northeast Branch Trail continuará desviándose hasta mayo de 2020


MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO: QUÉ ESPERAR

- El tráfico existente se modificara según sea necesario
- El trabajo se realizara en ambos y a través de los caminos de la vía
- Cuando el cierre de un carril sea necesario, se enviará un mensaje de texto y un correo electrónico por lo cual es necesario registrarse a través de purplelinemd.com
- Conos y barriles de naranja (barricadas temporales) estarán en su lugar
- Personal de señalización dirigirá el tráfico cuando sea necesario
- El trabajo de servicios subterráneos puede requerir placas temporales



SEGURIDAD PEATONAL

- Las zonas de trabajo estarán claramente marcadas y el público no deberá ingresar
- Los desvíos peatonales serán claramente rotulados
- Cuando se produzcan cierres, se proporcionará acceso alternativo
- Se mantendrán pasos peatonales
- **Los peatones deben obedecer la señalización de la construcción y mantenerse fuera de las zonas de trabajo**



HORAS DE CONSTRUCCIÓN

- Turno de día: 7 a.m. a 5 p.m.
- Turno de noche (cuando necesario): 7 p.m. - 4:30 a.m.
- PLTC puede trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, con las notificaciones y las exenciones de ruido adecuadas (*si se excede los niveles máximos de dB*)
- El público será notificado a través de correos electrónicos, textos y notificaciones web (si están registrados). También información será publicada en purplelinemd.com para:

- Paradas de servicios públicos
- Cierres de carreteras y calzadas
- Voladura
- Conducción de la pila
- Trabajo nocturno
- Trabajo de fin de semana
- Cierres de carriles principales

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN

- **Regístrese para recibir noticias de construcción en purplelinemd.com**
- Para preguntas relacionadas con la construcción, comuníquese con PLTC
  - Correo electrónico a: outreach@pltcllc.com
  - Línea directa: 240-424-5325
- Para preguntas y comentarios generales sobre el proyecto, comuníquese con el MTA
  - Correo electrónico: outreach@purplelinemd.com
  - Llame al 443-451-3706 o 443-451-3705 (Para Español)

¿PREGUNTAS?

¡GRACIAS!

Envíe sus preguntas por correo electrónico a outreach@purplelinemd.com antes del 28/4/2020.

Las preguntas y respuestas se publicarán en línea.